



DT IX – PUGLIA, MOLISE E BASILICATA  
UFFICIO DI SUPPORTO  
SEZIONE ACQUISTI

Prot.: 2973/R.I.

Bari, 29 ottobre 2020

**OGGETTO:** Appalto pubblico per i lavori di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione e recupero facciata) della palazzina Contenzioso dell'Ufficio delle Dogane di Bari. R.D.O. n. 2583033, C.U.P. G99H20000070001, C.I.G. 8329642E04 e contratto prot. n. 15005/R.U. dd. 03.08.2020.

**DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. C) E DELL'ART. 8 DEL D.M. N. 49/2018.**  
C.I.G. n. Z5F2EFF27C.

**VISTA** la Determina prot. n. 1545/R.I. del 16.06.2020, di avvio della procedura di appalto di cui all'oggetto;

**CONSIDERATO** che, con la suddetta Determina, si è:

- scelto il criterio del minor prezzo, *ex art.* 95 del D.lgs. n. 50/2016;
- fissata la base d'asta in € 62.442,46, non soggetti ad I.V.A. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, di cui € 47.643,60 per lavori soggetti a ribasso e € 14.798,86 per costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori non soggetti a ribasso;

**VISTO** il Disciplinare di gara dd. 16.06.2020;

**VISTA** la RDO n. 2583033, C.U.P. G99H20000070001 e C.I.G. 8329642E04 ed il suo esito, di cui alla Determina prot. 2065/R.I. dd. 31.07.2020, con aggiudicazione alla Ditta di cui di seguito, p. I.V.A. n. 00419790720, S.P. 240 per Conversano km 13,750 – 70018 Rutigliano (BA), con un ribasso a base d'asta del 32,57%:

<b>DITTA</b>	<b>OFFERTA SOGGETTA A RIBASSO</b>	<b>IMPORTO FISSO NON SOGGETTO A RIBASSO (oneri per la sicurezza)</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA</b>
<b>ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP.</b>	€ 32.127,51	€ 14.798,86	€ 46.926,37

**VISTO** il contratto prot. n. 15005/R.U. dd. 03.08.2020;

**VISTO** l'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016, che prevede la modifica del contratto originario in variante, per circostanze imprevedute e imprevedibili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto, nonché l'art. 8 del D.M. n. 49/2018;

**VISTA** la nota prot. n. 2931/R.I. dd. 27.10.2020, con cui veniva trasmessa parte della documentazione funzionale a detta variante, composta dalla relativa relazione, dal Computo Metrico estimativo perizia di variante, dal Computo Metrico Estimativo costi della sicurezza perizia di variante nonché dal quadro comparativo di Confronto, oltre che la *mail* del 28.10.2020, con cui venivano inoltrati l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi prot. n. 2941/R.I. dd. 28.10.2020 e l'elenco nuovi prezzi, ai quali *in toto* si rinvia anche sul piano motivazionale e dalla cui complessiva disamina si addivene alla previsione di un incremento contrattuale di € 12.075,16, il cui Quadro Tecnico Economico è il seguente:

<b>Quadro Tecnico Economico dei lavori di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione e recupero facciata) della palazzina Contenzioso dell'Ufficio delle Dogane di Bari.</b>
--

A	TOTALE LAVORI:	€ 82.200,87
(A1)	Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 10.971,70
(A2)	Importo dei lavori soggetto a ribasso:	€ 71.229,17
(A3)	Ribasso d'Asta del 32,57% su A2:	€ 23.199,34
(A4)	Importo Contrattuale (A-A3):	€ 59.001,53
<b>MAGGIOR IMPORTO CONTRATTUALE:</b>		<b>€ 12.075,16</b>
<b>di cui per maggiori lavorazioni non previste o prevedibili:</b>		<b>€ 15.902,32</b>
<b>di cui per oneri per la sicurezza:</b>		<b>- € 3.827,16</b>
I.V.A.:		€ 0

**CONSIDERATO** che i lavori in parola sono previsti e inclusi per € 65.000,00 nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022, allegato I, Scheda D, rigo 53;

**VERIFICATO** che la procedura in esame si è svolta nel rispetto della normativa di settore,

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DETERMINA**

**ART. 1**

Sono approvati, anche ai sensi del c. 6 dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018:

- quanto in premessa;

- la perizia suppletiva e di variante con aumento di spesa, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, dei lavori di manutenzione straordinaria (impermeabilizzazione e recupero facciata) della palazzina Contenzioso dell'Ufficio delle Dogane di Bari, comprensiva dalla relativa relazione, dal Computo Metrico estimativo perizia di variante, dal Computo Metrico Estimativo costi della sicurezza perizia di variante, dal Quadro Comparativo di Confronto, dall'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi prot. n. 2941/R.I. dd. 28.10.2020 e dall'elenco nuovi prezzi;
- il seguente Quadro Economico, comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione della Stazione Appaltante:

A	TOTALE LAVORI:	€ 82.200,87
(A1)	Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 10.971,70
(A2)	Importo dei lavori soggetto a ribasso:	€ 71.229,17
(A3)	Ribasso d'Asta del 32,57% su A2:	€ 23.199,34
(A4)	Importo Contrattuale (A-A3):	€ 59.001,53
<b>MAGGIOR IMPORTO CONTRATTUALE:</b>		<b>€ 12.075,16</b>
<b>di cui per maggiori lavorazioni non previste o prevedibili:</b>		<b>€ 15.902,32</b>
<b>di cui per oneri per la sicurezza:</b>		<b>- € 3.827,16</b>
I.V.A.:		0
Somma a disposizione della Stazione Appaltante:		€ 65.000,00

## ART. 2

Si dà atto che la predetta perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del D.M. n. 49/2018, con un importo in aumento, che si autorizza, pari a € 12.075,16 (dodicimilasettantacinque/16), per un nuovo importo contrattuale pari a € 59.001,53 (cinquantanovemilauno/53), di cui € 48.029,83 (quarantottomilaventinove/83) per lavori e € 10.971,70 (diecimilanovecentosettantuno/70) per oneri per la sicurezza, per un aumento del costo dei lavori del 49,50% ed un decremento dei costi della sicurezza pari al 25,86%, nonché per un aumento contrattuale pari al 25,73%, nei limiti previsti dal coord. disp. cc. 1 lettera c) e 7 del citato art. 106 T.U. Appalti. I citati importi non includono l'I.V.A. in quanto non soggetti ad essa, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972.

## ART. 3

L'incremento di € 12.075,16 (dodicimilasettantacinque/16) in questa sede autorizzato, così come la spesa di € 46.926,37, già autorizzata con la precedente Determina prot. n. 2065/R.I. dd. 31.07.2020, costituiscono l'importo complessivo di spesa di € 59.001,53 (cinquantanovemilauno/53), non soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, che andrà a gravare per l'intero e, quindi, per entrambe le quote parti che lo compongono, sul conto di *budget* FD01100031, "Altre immobilizzazioni immateriali nette", facente capo alla

scrivente Direzione, quale Centro di Costo, con il seguente codice articolo di acquisto: A03.0001.0044 (manutenzione straordinaria immobili demaniali), di cui è stata verificata la capienza.

#### **ARTICOLO 4**

Il presente provvedimento verrà trasmesso all'Ufficio delle Dogane di Bari nonché al R.U.P. e al Direttore dei lavori per gli adempimenti di rispettiva competenza, come individuati con Determina prot. n. 1545/R.I. del 16.06.2020, secondo quanto disciplinato dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente *“Istruzioni di servizio per l'ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli approvvigionamenti”* e successive modifiche ed integrazioni.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Vito De Benedictis  
Firmato digitalmente

RB/LU