

D T VII – SICILIA
UFFICIO AFFARI GENERALI
SEZIONE ACQUISTI

Prot. n. 2387/RI

Palermo, 03.10.2022

OGGETTO: Accordo Quadro Lotto 1 stipulato in data 14.03.2022 con la Cubo Costruzioni Soc. Coop a r.l. con sede legale a Paternò (CT), in Via Croazia 52/B 95047, partita IVA n.04665640878 – CIG 872028814F CUI: 97210890584202100005.

Modifica del contratto attuativo 5 ex art. 106, comma 1 lett c) e comma 7 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50.

Approvazione variante al Contratto Attuativo n.5.

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. n. 300 del 30/07/1999 di riforma dell'organizzazione di Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

VISTO l'art. 23 *quater*, c. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane a decorrere dal 01/12/2012;

VISTO il Regolamento di Amministrazione ed il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane vigenti alla data del presente provvedimento;

VISTA la Determina del Direttore dell'Agenzia prot. n. 91375/RU del 26.03.2021 relativa alla rideterminazione dell'articolazione delle Direzioni interregionali e regionali;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 106, comma 1, lett. c), e comma 7, che consente alle stazioni appaltanti, previa autorizzazione del RUP, di modificare i contratti di appalto in corso di validità senza una nuova procedura di affidamento in caso di concomitanza delle seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

- la modifica non determina una variazione di prezzo superiore al 50% e comunque superiore alle soglie fissate all'art 35 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 49 del 7 marzo 2018, regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 conv. in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale” dell'Agenzia delle Dogane, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;

VISTA la nota prot. n. 19685/RU del 08/11/2017 a firma del Direttore Regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Dogane per la Sicilia recante disposizioni in materia di “Flusso degli acquisti di beni e servizi”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n. 1011/RI del 21.04.2021, con la quale è stata indetta la procedura aperta, di carattere comunitario, per l'affidamento di tre accordi quadro, come dettagliato in oggetto;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale prot. n.304/RI del 02.02.2022, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto 1 in favore della Cubo Costruzioni soc.coop. a r.l, con sede in Paternò (CT), via Croazia 52/B, partita IVA 04665640878;

RICHIAMATO il contratto attuativo n. 5 - Prot.n. 12141/RU dell'08.08.2022 del valore di € 116.147,66 oltre IVA.

VISTA la perizia di variante in corso d'opera prot. N.3243/RU del 02.09.2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha autorizzato la modifica ex art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs.18 aprile 2016, n.50 nelle misure ed entità di seguito elencate:

- estensione del servizio di alloggio e trasporto (servizio di tipoA) di n. 7 imbarcazioni affidate all'UD Canale di Sicilia successivamente alla emanazione della Determina a contrarre Prot. n. 1867 del 03.08.2022;
- estensione del servizio di distruzione (servizio di tipo B) di n. 22 imbarcazioni affidate all'UD Canale di Sicilia successivamente alla emanazione della Determina a contrarre Prot. n. 1867 del 03.08.2022;
- allungamento del termine di esecuzione di 34 giorni, per un totale di 109 giorni;
- aumento del prezzo del servizio di 42.103,83 € oltre IVA, per un totale di € 158.251,49 € oltre IVA.

RITENUTO di procedere all'approvazione della proposta di variante di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, condividendone le motivazioni e l'analisi di congruità dei prezzi effettuata;

DATO ATTO della disponibilità dell'importo complessivo delle modifiche pari ad € 42.103,83 (IVA esclusa) a valere sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia,

DETERMINA

ARTICOLO 1

Approvare la proposta di variante in corso d'opera, autorizzata con nota prot. N.3243/RU del 02.09.2022 dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che comporta una variazione, in aumento, del valore del contratto di € 42.103,83, oltre IVA.

ARTICOLO 2

Dare atto che, per effetto della suddetta modifica l'importo netto contrattuale ascende ad € 158.251,49 (centocinquattottomiladuecentocinquantuno/49), oltre IVA.

ARTICOLO 3

Dare atto che la spesa di € 42.103,83, oltre IVA, derivante dall'approvazione della proposta di variante, trova copertura sul conto di budget FD VERGESMER le cui risorse sono assegnate a questa DT VII – Sicilia.

oooooooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Lucilla Cassarino
Firmato digitalmente